

	ASSUMPTE REUNIÓ DE VEÏNS A L'AAVV SANT ANDREU SUD I SANT ANDREU PALOMAR	DATA: 2006-09-12 REFERENCIA:	FULL: 1 DE 2
--	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------

Lloc	DGPT
data	Dimarts dia 12 de setembre del 2006
Hora	19 :00

## ASSISTENTS

Nom	Empresa / Organisme	Nom	Empresa / Organisme
Sr. Pablo Conde	AAVV St. Andreu Sud	Sr. Lluís Moya	Assessor AAVV
Sr. Antoni Espinar	AAVV St. Andreu Sud	Sr. Jordi Jubany	DGPT
Sra. Gemma Serrasolsas	AAVV St. Andreu Sud	Sr. Jordi Matas	DO Paymacotas
Sr. Pau Maduell	AAVV St. Andreu Palomar	Sr. Josep Felices	DO Paymacotas
Sr. Lluís González	AAVV St. Andreu Palomar	Sra. Lucia Salcedo	PAC
Sr. Miquel Jaumot	AAVV St. Andreu Sud	Sra. Mireia Laguna	GISA

## Acta reunió:

### 1. ESTAT TREBALLS

S'informa als veïns de l'estat dels treballs:

- pou 1': els taladros ja estan fets i la injecció s'iniciarà avui mateix; aquesta durarà aproximadament uns 20 dies donat a que es fa de forma lenta injectant poc volum
- pou ventilació: les pantalles ja estan totalment finalitzades i s'està realitzant la biga de lligat. Per passar la tuneladora no cal buidar el recinte principal del pou, però el que si pot ser que es comenci a buidar és el recinte adjacent
- pou 2': es preveu que els taladros acabin aquesta setmana; després d'iniciarà la fase d'injecció corresponent
- pou 2': encara no han començat els treballs de perforació; la màquina del pou 1' anirà aquí
- pou 3': s'està executant la fase de perforació
- pou 4': aquesta setmana es reiniciaran els treballs de perforació
- arrancada tuneladora: s'està a l'espera de tenir el darrer planning actualitzant amb els rendiment adequats. De moment es continua treballant amb la hipòtesis que l'arrancada es produirà durant el mes d'octubre. De totes formes, la DGPT es compromet a avisar a les AAVV si la posada en marxa es produís abans. S'informa que prèviament es farà l'avanç de dos anells per executar alguns treballs previs.

### 2. VARIS

- Ja s'ha entrat al pàrking de Parellada 32 a col·locar els claus de nivellació i s'ha efectuat la lectura 0
- Les inspeccions prèvies ja estan entregades i els cartes dels qui no ha estat possible localitzar s'estan enviant.
- S'informa que potser es realitzarà per part del contractista, una segona visita a alguns dels habitatges.
- Els veïns demanen que les cartes amb la resolució dels informes de danys s'enviïn abans de que arranqui la tuneladora.
- S'informa del contingut de la reunió amb el Sr. Lluís Moya i GISA-DO del passat dia 08/09/06:

	ASSUMPTE REUNIÓ DE VEÏNS A L'AAVV SANT ANDREU SUD I SANT ANDREU PALOMAR	DATA: 2006-09-12	FULL: 2 DE 2
		REFERENCIA:	

- i. Se li entreguen les cubetes més properes a la zona d'interès.
- ii. S'explica la solució adoptada pel tractament de la cantonada de Parellada 36-38 i el perquè s'ha adoptat continuar amb el sistema d'injeccions i no amb la construcció d'una pantalla. Totes els parts arriben a l'acord que el sistema escollit, en aquest cas, és el més adequat i efectiu.

### 3. PROPERA REUNIONS I VISTA TUNELADORA

A petició de les AAVV es provarà de programar una segona visita al túnel del ramal de Badalona i a la tuneladora EPB, pel proper dijous dia 21 a les 18:00. A confirmar per part de la Direcció d'Obra segons l'estat dels treballs.

S'acorda tenir la propera reunió de seguiment quinzenal (segons el pactat amb la DGPT) el proper dia 27 de setembre a les 18:00h a la DGPT.