

	ASSUMPTE	DATA:	FULL:
	REUNIÓ DEVE'INSA L'AAVV SANT ANDREU SUD I SANT ANDREU PALOMAR	2007-02-07	1 DE 2
		REFERENCIA:	

Lloc	DGPT
data	Dimecres dia 07 de febrer del 2007
Hora	19 :00

ASSISTENTS

:Nom	Empresa / Organisme	Nom	Empresa / Organisme
Sr. Pablo Conde	President AV Sto Andreu Sud	Sr. Lluís Moya	Assessor AA VV IDGPT
Sr. Antoni Espinar	Comissió Seguiment obres	Sr. Jordi Jubany	DO Paymacotas
Sra. Gemma Serrasolsas	Comissió Seguiment obres	Sr. Jordi Matas	DO Paymacotas
Sra. Rosa Ma Tomas	Comissió Seguiment obres	Sr. Josep Felices	DO Paymacotas
Sr. Lluís González	President AV Sto Andreu Palomar	Sr. Nestor Moya	DO Paymacotas
Sr. Carlos Mercader	Comissió Seguiment obres	Sr. Alex Claramunt	I GISA
Sra. Irene Pérez	Presidenta esc. Perellada 30	Sra. Mireia Laguna	GISA
Sr. Rafael Fernández	I Districte de Sant Andreu		

Acta reunió:

1 ESTAT OBRES

S'informa als ve'ins de l'estat de les obres

tuneladora: aturada al pou de ventilació

Treballs pous aturats, excepte en el pou 4 on s'estan fent uns taladres per acabar de confirmar geologia i pilots sota Virgili 45.

S'ha projectat el reforç a executar als trasters de Parellada 28-30. Oilluns dia 05/02/07 hi va haver reunió amb l'administrador, advocat i arquitecte dels trasters i amb el president de Perellada 28 per notificar a les parts en que consistiria el reforç i per que es necessari Aquest reforç ha estat projectat via UTE Gorg per INTECSA i sera presentat al Sr. Lluís Moya en la reunió tecnica prevista pel dia 08/02/07.

Oilluns dia 12/02/07 hi ha una reunió entre la 00, UTE i els propietaris dels trasters per acabar de parlar del reforç a executar, les tasques del qual es te previst que duri una setmana.

Tota la documentació que s'esta generant al respecte, on surten les diferents modelitzacions realitzades pass ara a formar part d'un altre modificat que s'esta redactant.

Pous aiQua: s'ha tapat ja el de Virgili 64. S'esta acabant de localitzar la resta amb diferents estudis + georadars. Aquells que estiguin oberts o mal reomplers caldra que abans del pas de la tuneladora s'omplin, com a mesura de seguretat. En Gas de que durant aquests treballs s'ocasioni algun desperfecte, la OGPT es compromet a que la UTE ho repari a satisfacció del veí. Es recorda que és vital al col·laboració dels ve'ins durant l'execució d'aquestes tasques.

2. VARIS

L'AV demana que es respecti el compromís establert en l'acta del 27 de setembre de 2006: "La DGPT es compromet a signar un acord per escrit amb l'AV per adquirir el compromís d'arreglar

els desperfectes causats per l'obra", La DGPT comenta que esta en mans deis juristes de la casa i que veura que pot ter,

L'AV demana que es convoqui una reunió amb tots els ve'ins de Perellada 28 i 30 per explicar- los el tema del refor<;, La DGPT es compromet a buscar data per aquesta reunió i assegura que de lotes formes no es tara res fins haver parlat amb els ve'ins,

Els ve'ins informem que les fissures de Soldevila 47 s'estan obrint, DO explica que són encara les del principi, es passara a comprovar-ho, Aquestes fissures s'han tingut en compte en els calculs,

L'AV demana reduir més l'ambit d'ocupació deis pous, El pou 2' es reduira per ubicar el PAC, el pou 3 ja s'ha redu'it i el pou 4 encara no es pot, DO de lotes formes ho estudiara,

Es té previst instal'lar durant la setmana del 19/02 el PAC a la zona del pou 2', **El** tecnic en patologies estara a la zona a partlr de l'arrencada de la tuneladora,

3. PROPERA REUNIÓ

S'acorda tenir la propera reunió de seguiment el proper dia 28 de febrer a les 19:00h a la DGPT.